

## GARDU: GDU001

ULP: ULP Bulukumba | Penyulang: KRL01 | Tipe: UMUM

| Parameter Operasional      | Nilai Terukur    | Parameter Tambahan              | Keterangan         |
|----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|
| Kapasitas Trafo            | 100 kVA (3 Fasa) | Daya Terukur (Beban)            | undefined kVA      |
| Persentase Beban           | 75% (NORMAL)     | Ketidakseimbangan (% Unbalance) | 8%                 |
| Arus Fasa R                | 50 A             | Arus Fasa S                     | 55 A               |
| Arus Fasa T                | 52 A             | Arus Netral (N)                 | 5 A                |
| Tegangan Fasa-Netral (VFN) | 220 Volt         | Tegangan Fasa-Fasa (VFF)        | 380 Volt           |
| Tahanan Pembumian (Arde)   | 3 . 5 ©          | Batas Standar Arde              | "d 5 © ( S P L N ) |
| Koordinat Geografis (GPS)  | -5.5, 120.2      | Zona Jaringan                   | -                  |

| Pemeriksaan Fisik & Visual | Status / Temuan di Lapangan |
|----------------------------|-----------------------------|
| Kebocoran Minyak Trafo     | Normal / Kering             |
| Kondisi Fisik Trafo        | Baik / Bersih               |
| Kesesuaian Ampere Proteksi | Sesuai Standar              |
| Kondisi LVSB / PHB-TR      | Boks Terkunci & Bersih      |
| Lightning Arrester         | Lengkap & Terhubung Ground  |
| Fuse Cut Out (FCO)         | Lengkap & Rating Sesuai     |
| Petugas Pelaksana          | Ahmad                       |
| Tanggal Pengukuran         | -                           |

## CATATAN PENGUKURAN JURUSAN (JTR) &amp; TINDAK LANJUT:

Normal

Mengetahui / Penanggung Jawab,

Petugas Pelaksana Ukur,

( Supervisor Operasi &amp; Pemeliharaan )

( Ahmad )